

# Protokoll Polierbesprechung vom 12. März 2019

## **Bohrer**

Im Laufe der letzten Wochen wurden neue Bohrer getestet, welche qualitativ hochwertiger sind und ein schnelleres sowie einfacheres Bohren erlauben. Die Haltbarkeit ist nach den eingegangenen Berichten ebenfalls stark erhöht, sodass die getesteten neuen Bohrer ab jetzt zur Verfügung stehen. Ein pfleglicher und fachgerechter Umgang mit diesen ist dafür allerdings selbstverständlich Voraussetzung.

## **Schließanlagen auf der Baustelle**

Die Schlösser unserer Schließanlage für die Material- sowie Mannschaftscontainer dürfen keinesfalls denen der Stromkästen getauscht oder durch diese ersetzt werden. Da viele Ausbaufirmen Zugang zu unseren Stromkästen haben, ist es wichtig, dass nur Mitarbeiter der Firma Cranen einen Schlüssel für die Schließanlage unserer o.g. Baustelleneinrichtung haben. Bei fehlenden Schlössern bitte dringend im Büro melden.

## **FI-Prüfung**

Die Prüfung des FI-Schalters am Stromkasten auf der Baustelle muss täglich erfolgen und im Bautagebuch dokumentiert werden.

## **Nivellement**

Sowohl bei T&C- als auch bei anderen Projekten ist in jedem Geschoss unmittelbar nach dem kurzfristigen Aushärtungsvorgang des Betons ein Nivellement herzustellen und direkt abzugeben! Die Anforderungen wurden bereits in der Polierbesprechung vom 05.09.2018 thematisiert und können im Besprechungsprotokoll nachgelesen werden.

## **Porenbetonsägen**

Nach einer Rückmeldung sägen einzelne Porenbetonsägen schräg bzw. verziehen die Sägeblatfflucht während des Sägevorgangs. Die Tische wurden soweit kontrolliert und weisen in der Werkstatt nur minimale Verschleißerscheinungen auf. Es wird weiterhin nach Ursachen des Problems gesucht. Wenn die Möglichkeit besteht, bitte die absenkbare Sägeblatfführung verwenden und regelmäßig den Zustand des Sägeblatts bzw. -bands überprüfen.

## **Gerüstumbauten bei T&C-Häusern mit 2 Vollgeschossen**

Bei T&C-Häusern mit 2 Vollgeschossen wurde mitgeteilt, dass ein Gerüstumbau zur Arbeit an den Ringbalken von Nöten ist. Das bauseitige Gerüst befindet sich in einer ungünstigen Konsolenlage, sodass diese für unsere Arbeiten um ein halbes Feld nach oben versetzt werden müssen. Da das Gerüst bauseits hergestellt wird, ist der Gerüstumbau nicht innerhalb unseres Leistungsbereichs, sodass jegliche Umbauarbeiten auf unser Risiko erfolgen!

Hier wird kurzfristig eine Lösung mit dem Gerüstersteller und dem Auftraggeber gesucht.

# Protokoll Polierbesprechung vom 12. März 2019

## Arbeitskleidung

Bedingt durch das derzeitige Wetter und dem Arbeiten im Regen bei besonderen Anlässen wurde Regenkleidung ausgeteilt. Diese Regenkleidung ist noch in der Testphase und wird bei Bedarf ausgegeben.

## T&C-Checkliste

Die auszufüllende T&C-Checkliste befindet sich ab jetzt nicht mehr in der Klarsichtfolie, sondern im Baustellenordner, am inneren Ordnerdeckel festgetackert. Die Checkliste ist für jedes Bauvorhaben auszufüllen und der Verlust sofort im Büro zu melden.

## **Sonstige Themen:**

- Bernd Küppers hat an seinem Baustellenfahrzeug neue Kisten unter der Ladefläche montiert. Diese sind aus einer neuen Serie und dienen als Muster, können also angeschaut werden. Daher sind Rückmeldungen und Feedback erwünscht.
- Lieferscheine sind in regelmäßigen kurzen Abständen im Büro abzugeben. Diese werden zur Prüfung und Übersicht im Büro dringend benötigt.
- Ab dem 2. Quartal werden wir bei T&C-Projekten wieder Ytong-Steine über Mobau beziehen. Bei logistischen oder abwicklungsrelevanten Problemen bitte sofort bei Herrn Gibbels melden

Nächster Termin: Dienstag, 02.04.2019