

## **Protokoll Polierbesprechung 18.04.2018**

Beginn 17.30 Uhr  
Ende 19.00 Uhr

### **Themen**

#### **1. Neuanschaffung Kleingeräte:**

Handkreissäge ersetzen: auf Nachfrage ist ein Akkugerät keine Alternative, wegen zu geringer Schnitttiefe und zu kurzer Laufdauer des Akkus  
Bohrhammer klein anschaffen: diesen als Akkugerät

#### **2. Gitterboxen Rohre:**

Gitterboxen zur Abholung in 7er Paketen stapeln.  
Palettenteile Kunststoff drunter, 6 Gitterboxen falten und in die 7. Gitterbox reinstellen

#### **3. Foliencontainer:**

Foliencontainer war zum Abholtermin nur halb voll → Umstellung von wöchentlich ab Abruf

#### **4. Staplergas:**

bitte beachten: auf den Stapler gehört eine Treibgasflasche (die mit ‚Kragen‘)!!  
Grund: die Propangasflasche wird bauartbedingt nicht ganz leer und wird außerdem nicht als Treibstoff besteuert

#### **5. Bimsmauerwerk:**

BV Kummer: Ausführung Bimsmauerwerk geklebt. Auskunft Thomas Gottwald: Steine sind nicht eben. Jeder Stein muss unterseitig vor Verarbeitung gesäubert werden → Bims besser als vermörteltes Mauerwerk oder KS-Mauerwerk geklebt  
weiterer Nachteil Bims: die Kimmschicht muss erst trocknen, bei KS kann sofort aufgemauert werden.

Aktuell ist der Preisunterschied Bims ggü. KS kaum noch vorhanden, was für KS-Mauerwerk spricht.

#### **6. Fugen Porenbetonmauerwerk:**

alle Lagerfugen müssen einen vollflächigen Kleberauftrag erhalten !  
Bitte auf die Konsistenz des Klebers achten, Kleberkelle nicht zu schnell ziehen.

Anmerkung aller Poliere: im Bereich der Maueranker reicht die Kleberstärke nicht  
Frage: muss in jede Schicht ein Maueranker ?

Festlegung: 1. kein Maueranker in der Griprip-Schicht  
2. ein Mitarbeiter von H+H muss sich mal die Probleme auf den Baustellen ansehen und einen Lösungsvorschlag machen.

## 7. DIN 1053 Abs 9.3. :

Überbindemaß Mauerwerk beträgt 0,4 h, bei T&C Standarddetail 0,5 h  
→ Überbindung mindestens 12,5 cm explizit im Brüstungsbereich

Grundsätzlich: Steinhöhe darf **NICHT** größer sein als die Steinbreite !!  
bei 24cm Steinhöhe → Steinbreite mindestens 11,5cm  
daraus folgt, dass Steinreste unter 11,5cm Breite nicht mehr verwendet werden dürfen !!

## 8. Brüstung T&C:

Griprip unter der letzten **VOLLEN** Steinschicht mit seitlichem Überstand 50cm  
Steine unter der Leibungskante **MITTIG** versetzen.  
Stoßfugen unter und über der Gripriplage vollflächig verkleben !

## 9. deckengleiche Unterzüge:

deckengleiche Balken/Unterzüge in Filigrandecken zurückliegend einschalen,  
Betoplanstreifen in Schalung einlegen

**nächster Termin: Mittwoch, den 13.06.2018**